



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


UNIDADE ESCOLAR: U.E.E. NOVA

MUNICÍPIO: CAMAÇARI (MONTE GORDO)

NTE: 26

OBRA: CONSTRUÇÃO DE U.E.E. NOVA COM 8 SALAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	DIAS									
				30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	210DIAS	240DIAS		
1	OBRA CIVIL+ELÉTRICA												
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	205.423,64	4,76	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				25.677,96	25.677,96	25.677,96	25.677,96	25.677,96	25.677,96	25.677,96	25.677,96	25.677,96	25.677,96
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	8.569,88	0,20	50,00%	50,00%								
				4.284,94	4.284,94	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	SUPERESTRUTURA	114.127,78	2,65		20,00%	40,00%	40,00%						
				-	22.825,56	45.651,11	45.651,11	-	-	-	-	-	-
1.4	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	72.765,30	1,69			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
				-	-	18.191,33	18.191,33	18.191,33	18.191,33	-	-	-	-
1.5	COBERTURA	721.527,70	16,73				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
				-	-	-	180.381,93	180.381,93	180.381,93	180.381,93	180.381,93	180.381,93	-
1.6	ESQUADRIAS E VIDROS	321.292,84	7,45					20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
				-	-	-	-	64.258,57	96.387,85	96.387,85	96.387,85	64.258,57	
1.7	FORRO	87.184,29	2,02				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				-	-	-	17.436,86	17.436,86	17.436,86	17.436,86	17.436,86	17.436,86	
1.8	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	206.589,25	4,79				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
				-	-	-	61.976,78	61.976,78	61.976,78	20.658,93	-	-	-
1.9	PISOS	363.371,44	8,42			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
				-	-	72.674,29	109.011,43	109.011,43	72.674,29	-	-	-	-
1.10	PINTURAS	255.865,07	5,93				10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%		
				-	-	-	25.586,51	51.173,01	51.173,01	76.759,52	51.173,01		
1.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	350.242,65	8,12			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				-	-	70.048,53	70.048,53	70.048,53	70.048,53	70.048,53	70.048,53	-	-
1.12	SPDA	146.546,05	3,40				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				-	-	-	29.309,21	29.309,21	29.309,21	29.309,21	29.309,21	29.309,21	
1.13	DIVERSOS	284.944,69	6,61	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
				35.618,09	35.618,09	35.618,09	35.618,09	35.618,09	35.618,09	35.618,09	35.618,09	35.618,09	35.618,09
1.14	SERVIÇOS INICIAIS	1.541,79	0,04	40,00%	50,00%	10,00%							
				616,72	770,90	154,18	-	-	-	-	-	-	-
1.15	FUNDAÇÕES	7.116,06	0,16	50,00%	50,00%								
				3.558,03	3.558,03	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	INSTALAÇÃO ESPECIAL -INCÊNDIO	15.071,10	0,35					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
				-	-	-	-	4.521,33	4.521,33	3.014,22	3.014,22	3.014,22	3.014,22
1.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.168,26	0,31		20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%				
				-	2.633,65	2.633,65	3.950,48	2.633,65	1.316,83	-	-	-	-
1.18	LOUÇAS E METAIS	97.762,45	2,27					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
				-	-	-	-	29.328,74	29.328,74	19.552,49	19.552,49	19.552,49	19.552,49
1.19	TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA	11.164,85	0,26			30,00%	40,00%	30,00%					
				-	-	3.349,46	4.465,94	3.349,46	-	-	-	-	-
1.20	TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO	64.984,51	1,51		20,00%	30,00%	40,00%	10,00%					
				-	12.996,90	19.495,35	25.993,80	6.498,45	-	-	-	-	-
1.21	DRENAGEM	40.351,43	0,94		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
				-	8.070,29	8.070,29	8.070,29	8.070,29	8.070,29	-	-	-	-
1.22	IMPERMEABILIZAÇÕES	6.770,33	0,16							50,00%	50,00%		
				-	-	-	-	-	-	3.385,17	3.385,17	3.385,17	3.385,17
1.23	CARGA E TRANSPORTE	67,02	0,00						30,00%	30,00%	40,00%		
				-	-	-	-	-	-	20,11	20,11	26,81	26,81
1.24	ILUMINAÇÃO EXTERNA/SUBESTAÇÃO	308.155,79	7,14	50,00%	30,00%	20,00%							
				154.077,90	92.446,74	61.631,16	-	-	-	-	-	-	-
1.25	MURO	89.992,89	2,09	50,00%	50,00%								
				44.996,45	44.996,45	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	519.327,69	12,04						40,00%	30,00%	30,00%		
				-	-	-	-	-	207.731,08	155.798,31	155.798,31	155.798,31	155.798,31
<b>TOTAL GERAL: OBRA CIVIL+ELÉTRICA</b>		<b>4.313.924,75</b>											
PERCENTUAIS				Simples	6,23%	5,89%	8,42%	15,33%	16,63%	21,09%	17,02%	9,39%	
				Acumul	6,23%	12,12%	20,54%	35,87%	52,50%	73,59%	90,61%	100,00%	
VALORES				Simples	268.830,07	253.879,48	363.195,38	661.370,22	717.485,59	909.864,18	734.049,15	405.250,68	
				Acumul	268.830,07	522.709,55	885.904,93	1.547.275,15	2.264.760,74	3.174.624,92	3.908.674,07	4.313.924,75	

  
 Mauricio Barreto Cunha  
 Coordenador da CPM/COINF  
 Cad.: 11.635.716-5  
 Secretaria da Educação da Bahia